

令和元年度に実施しました高度無線環境整備推進事業にかかる再評価の結果をお知らせします。

## 1 光ファイバ整備計画の対象地域

根羽村全域

## 2 無線局開設目標

※無線局とは、屋内等で使用するWi-Fiを指します。

公衆用 33カ所

家庭用 100カ所

## 3 無線局開設状況(令和6年9月30日時点)

※無線局とは、屋内等で使用するWi-Fiを指します。

公衆用 32カ所

家庭用 110カ所

## 4 無線局開設状況に対する評価と今後の取り組み

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サービス開始時に住民説明会が開催できませんでしたが、全戸案内、広報無線による周知、再開した地区懇談会での説明等により、家庭用設置目標に対して設置済は110%となりました。

現行のケーブルインターネットからの確実な移行とあわせ更なる利用者増加を図ります。

公衆用については、新たに1施設の整備が決まり令和6年中の目標達成が見込まれており、引き続き無線局設置施設拡大に向けて取り組みを進めます。